



Z - CA BURMISTRZA MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 00 burmistrz.as@um.rumia.pl

IM.0724.33.2020

Rumia dn. 19.06.2020 r.

Sz. P.
Barbara Jasińska
Radna Rady Miejskiej w Rumii

Odpowiedź na interpelację z dnia 10.06.2020.

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 10.06.2020r. chciałbym poinformować, iż zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia 12.02.2020r. do Umowy z dnia 27.05.2019r. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia podstawowego do dnia 27.08.2020r. oraz zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie w ciągu jednego miesiąca od dnia odbioru końcowego robót.

Na dzień dzisiejszy na rzecz budowy ul. Kazimierskiej zostały poniesione koszty w wysokości 7.919.022,90zł brutto.

Obecnie w ramach budowy ul. Kazimierskiej planuje się wykonanie ostatnich warstw nawierzchni ulic oraz dróg rowerowych; montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie drogowe, bariery zabezpieczające, itp.); montaż elementów małej architektury (śmietniki, ławki, itp.); urządzenie zieleni oraz nasadzenia drzew i krzewów; wykonanie robót wykończeniowych oraz robót poprawkowych. Zgodnie z deklaracją Wykonawcy, planowany termin zakończenia robót budowlanych i zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego planuje się na 28-29 tydzień 2020r. Następnie zostanie przeprowadzona procedura odbiorowa, która potrwa do końca lipca 2020r. Po przeprowadzeniu procedury odbiorowej Wykonawca zgłosi zakończenie wykonania robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Przewidywany termin uzyskania decyzji – 27.08.2020r.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Różanej i Żołnierzy I Dywizji WP uzyskała już prawie wszystkie niezbędne pozwolenia i obecnie firma PEWIK przygotowuje przetargi na jej wykonanie. Termin realizacji będzie jednym z kryteriów przetargowych i poznamy go po rozstrzygnięciu przetargów. Szacujemy, że będzie to koniec 2021 roku.

Z poważaniem

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Ariel Sinicki
Ariel Sinicki

1. Adresat
2. a/a