



BURMISTRZ MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 00 burmistrz@um.rumia.pl

IM.0724.65.2019

Rumia dn.10.12.2019 r.

Barbara Jasińska

Radna Rady Miejskiej Rumi

dotyczy: interpelacja BRM.0003.2.64.2019 (l.dz. 39915/19)

W odpowiedzi na Pani interpelację dotyczącą przedstawienia poniesionych kosztów, etapu w jakim się znajduje inwestycja oraz przewidywanego terminu końca realizacji budowy ulicy Kazimierskiej informuję, że:

1. Do dnia 10.12.2019r. poniesiono koszty związane z opracowaniem Dokumentacji projektowej w kwocie 501.926,59zł brutto oraz koszty realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego w kwocie 2.539.531,94zł brutto;
2. Inwestycja jest w fazie prowadzenia robót budowlanych. Obecnie na ul. Kazimierskiej w Rumi są prowadzone roboty budowlane związane z budową skrzyżowania ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego (DW100) a ul. Nową Kazimierską. Została wykonana pierwsza warstwa podbudowy drogowej oraz przystąpiono do prac brukarskich i prac związanych z budową nawierzchni jezdni. Wykonywane są również prace związane z budową mostu nad rzeką Zagórska Struga (trwają prace przygotowawcze do betonowania ustroju nośnego). Na pozostałym zakresie budowy trwają roboty branżowe takie jak: prace związane z usunięciem kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych; budowa kanalizacji deszczowej.
3. Zgodnie z Umową na wykonanie robót budowlanych zakładane zakończenie wszelkich robót planuje się na dzień 27.05.2020r.

Z poważaniem

BURMISTRZ


mgr inż. Michał Pasieczny

Do wiadomości:

1. Adresat
2. a/a

Opracował:

Piotr Ślusarski

58 679 65 43

p.slusarski@um.rumia.pl

 